

Realizacja projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych – 2011r.

L.p.	Nazwa zadania	Program, z którego zadanie jest dofinansowane	Okres realizacji	Udział środków zewnętrznych (PLN)	Zwięzły opis realizacji
			Łączne nakłady (PLN)		
1	DOBRY START	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 9.1.1	01.11.2011-30.09.2012 293 320,00	219 990,00 75% wartości brutto	Projekt realizowany w sześciu placówkach przedszkolnych na terenie gminy Komprachcice: PP Komprachcice, PP Chmielowice, PP Polska Nowa Wieś, PP Ochodze, oddział przedszkolny w PSP Wawelno, oddział przedszkolny w PSP Domecko. Obejmował wydłużenie czasu pracy placówek, zajęcia dodatkowe dla dzieci: język angielski, gimnastyka korekcyjna, indywidualna terapia logopedyczna, pomoce dydaktyczne
2	Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni sportowej w Wawelnie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 4 Leader	16.03.2011-08.11.2011 Wartość kosztorysowa: 378 822,65 Po przetargu: 382 463,86	232 882,00 75% wartości netto	Projekt realizowany w budynku szatni mieszczącej się przy boisku LZS Wawelno. Zakres prac obejmował rozbudowę i nadbudowę szatni tj. roboty ziemne i fundamenty, roboty murowe, roboty żelbetowe, dach, ocieplenie poddasza, podłóża i posadzki, tynki i okładziny i malowanie, stolarka i balustrada, elewacje, roboty remontowe, instalacje sanitarne wewnętrzne tj. roboty instalacyjne hydrauliczne i kanalizacyjne oraz instalacje elektryczną.
3.	"TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap" Kontrakt 6 – Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Komprachcice w miejscowościach: Ochodze, Komprachcice, Domecko, Wawelno.	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	maj 2011r. – ogłoszenie przetargu do IV 2014 24 300 000.00 netto	66% wartości netto 16 038 000,00	Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ochodze, Komprachcice, Domecko, Wawelno.
4	Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku 1425m wraz z jej odwodnieniem	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	Marzec – październik 2011r. 1 116 149,15	50 % 558 074,57	Przebudowa ulicy Cmentarnej Chmielowicach